

opuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia takie powinny być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy powinni wysłuchać szkolenia i potwierdzić fakt odbycia szkolenia własnoręcznym podpisem. Na budowie winna być umieszczona "Instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych" zgodna z w/w rozporządzeniem.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót o wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- obowiązek ogrodzenia aktualnie realizowanego odcinka robót ograniczającego dostęp osób postronnych i wydzielenie pasów bezpiecznego ruchu dla pojazdów i osób pieszych przy aktualnie realizowanym odcinku robót,
- ogrodzenie głębokich wykopów i wykonanie bezpiecznych zejść do wykopu i wyjść z wykopów,
- wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony indywidualnej,
- opracowanie organizacyjne i oznakowanie możliwie najkrótszych dróg umożliwiających opuszczenie miejsca robót na wypadek zagrożenia,
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi w wykopach,
- utrzymywanie niezbędnej instalacji elektrycznej zasilającej narzędzia i urządzenia techniczne w pełnej sprawności.

Plan bioz należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*Z uwagi na obiektywizm map z daty 06.10.16 r.  
i wprowadzenie koloru pomiarowego  
kable telefoniczne (Snieltoni)  
o miejscach wykopy i obiekty  
konstrukcyjne wykopy do głębokości  
1,0 m ppt wykonano ręcznie.  
Dotarcie wykonanie wykonano między innymi  
do projektowanej miedzy po uprzednim  
reze zpiaceni odłączonych kabli.*

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Pekański  
upr. bud.proj. 2/§ 13 ust. 1 pkt 2.24.4a  
nr ewid. 243/126/94, ANB-2-8340-10/89  
oraz A-649-41/82

mgr inż. Krzysztof Pekański  
upr. bud.proj. 2/§ 13 ust. 1 pkt 2.24.4a  
nr ewid. 243/126/94, ANB-2-8340-10/89  
oraz A-649-41/82